



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบเดือนเมษายน

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการ ปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาและในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การ ปรับปรุง แก้ไขเชิงการบริหารงาน และเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๑-๑๑
๒. กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๒-๑๓
๓. กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๔-๒๑
๔. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๒๒-๒๗
๕. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๒๘
๖. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๙-๓๕
๗. โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๓๖
๘. โครงการงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๓๗
๙. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)	๓๘-๓๙
๑๐. บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๔๐-๔๖

ส่วนที่ ๒ สรุปเปอร์เซ็นต์โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๔๗

ภาคผนวก

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

รอบเดือนเมษายน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	เม.ย.-ส.ค.		√			๑,๙๖๑,๐๐๐	-	กองช่าง	กำลังจัดหาผู้รับจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่า	เม.ย.-ส.ค.			√		๙๑๙,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอทับปุดบุรี	ม.ค.-เม.ย.			√		๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการอุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าเพื่อก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย	มี.ค.-พ.ค.			√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ครัวเรือนตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-ธ.ค.	√				๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๗๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าวตำบลเมืองเก่า	ธ.ค.	√				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	ธ.ค.	√				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘	พ.ย.	√				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการผลิต พันธุ์ข้าว	เม.ย.-พ.ค.			√		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ได้จริง Quality Manager	ธ.ค.	√				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการผลิตและขยายเชื้อ ราไตรโคเดอร์มา ฆ่ากำจัด ป้องกันโรคพืชที่เกิด จากเชื้อรา	พ.ย.	√				๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๑๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์	ก.พ.-เม.ย.			√		๔๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	สถานการณ์ โรคติดต่อ COVID- ๑๙
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งฐานคอนกรีต	ก.พ.-พ.ค.		√			๒,๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชน	ธ.ค.-ม.ค.	√				๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ธ.ค. มิ.ย.-ส.ค.			√		๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจ จำนวนสุนัขและแมว	มี.ค.-เม.ย.		√			๑๕,๖๐๐	-	กอง สาธารณสุข	
๖	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	พ.ค.-มิ.ย.			√		๔๐,๐๖๘	-	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	มิ.ย.			√		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	ต.ค.-ก.ย.			√		๙๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา	มิ.ย.-ก.ค.			√		๑๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า ในการจัดงานโครงการ ประเพณีสงกรานต์และก่อ พระเจดีย์ทราย	เม.ย.				√	๔๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	สถานการณ์ โรคติดต่อ COVID- ๑๙
๑๑	โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า ในการจัดโครงการประเพณี ลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย.	√				๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒	โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลเมืองเก่าใน การจัดงานบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	มี.ค.-เม.ย.				√	๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	อยู่ในสถานการณ์ ช่วง Covid -๑๙
๑๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	ธ.ค.-ม.ค.	√				๕๗๒,๐๐๐	๕๖๓,๖๒๖	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการสนับสนุน การบริหารสถานศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	√				๑,๐๒๔,๓๔๐	๑,๐๒๔,๓๔๐	กอง การศึกษา	
๑๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	ต.ค. เม.ย.-พ.ค.		√			๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๑๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ม.ค.-ก.ย.			√		๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเรือเอก หญิงสมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	เม.ย.-พ.ค.			√		๗๘,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	ต.ค.-ก.ย.			√		๑,๐๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน	ก.พ.-มี.ค.			√		๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	พ.ค.-มิ.ย.			√		๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล	เม.ย.-พ.ค.				√	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	ก.พ.-เม.ย.	√				๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา	พ.ค.-ก.ค.			√		๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการซ่อมแซมบ้านพัก พนักงานส่วนตำบล	ก.พ.-ก.ค.		√			๑,๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	คำนวณราคากลาง
๘	โครงการตกแต่ง ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์	พ.ค.-ก.ค.			√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	มิ.ย.-ส.ค.			√		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการธนาคารขยะ ชุมชน	ม.ค.-มี.ค.			√		๑๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล (จังหวัดสะอาด)	ก.พ.-เม.ย.			√		๑๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ เป็นสถานที่กำจัดขยะฯ	ธ.ค.-พ.ค.			√		๒,๖๖๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการจ้างเหมา ทำความสะอาด ภายใน เขต อบต.เมืองเก่า	ต.ค.-ก.ย.		√			๕๒๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสาย ๓๐๔	เม.ย.-มิ.ย.		√			๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมทางหลวง
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองรี หมู่ที่ ๕ หนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ ๒๒	ก.พ.-พ.ค.			√		๑,๕๑๒,๐๐๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	ม.ค.-พ.ค.			√		๔๓๓,๖๐๐	-	กองช่าง	

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังจากบ้านนางลำดวน ถึงบ้านนายคำซื่อ หมู่ที่ ๔	ธ.ค.-มี.ค		√			๗๖,๐๐๐	-	กองช่าง	แก้ไขแบบแปลนและ ราคากลาง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลักเข้าหมู่บ้านวังหำ หมู่ที่ ๑๕	ธ.ค.-มี.ค	√				๔๙๕,๗๐๐	๔๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังจากแยกประปาถึง บ้านนางปา แพงพรม หมู่ที่ ๒๐	ธ.ค.-มี.ค			√		๖๕๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการจ้างเหมาซ่อม บำรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ในตำบล	ธ.ค.-มี.ค			√		๔๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕	โครงการก่อสร้างรางน้ำ กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเมืองใหม่	ธ.ค.-มี.ค				√	๕๓๗,๐๐๐	-	กองช่าง	มีปัญหาเรื่องพื้นที่ ข้างเคียง
๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำจุดหน้าบ้าน นายวิเชียร ผดุงสันต์ หมู่ที่ ๑๙	ธ.ค.-มี.ค			√		๔๕๖,๗๐๐	-	กองช่าง	
๗	โครงการขุดลอกหนองโพด	ธ.ค.-มี.ค			√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุญาต ขุดดินสาธารณะ

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตจากบ้าน นางวิริยาภรณ์ พงษ์เจริญ ถึงบ้านนางทองคำ ยาขัน ทิพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๖๕๒,๘๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค.			√		๔๐๓,๔๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองใบ พรมเคนสา ถึงบ้าน นางสมหมาย บุญส่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๑๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองสุข วงศ์ศรีแก้ว ถึงบ้าน นางจันทร์ ปิ่นจ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๕๒,๒๐๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเส้นบ้านนายมนตรี วังพรม ถึงหมู่บ้านชั้นโย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค		√			๒๐๓,๐๐๐	-	กองช่าง	กำลังก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางวิไลวรรณ จันทร์สมดี ถึงบ้านนาย สังเวียน จูสมดี หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๑๗๒,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพักซอยทางโค้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-พ.ค.			√		๒๗๔,๑๐๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพักจากบ้าน นางเงิน แก้วเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-พ.ค.			√		๒๕๙,๗๐๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายเภา แนนสินธุ์ ถึงโรงแรมแมกไมร์รีสอร์ท หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๖๙๓,๕๐๐	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังซอยบ้านนายภิรมย์ พรมแสง ถึงบ้านนายจำปี แคนศรี หมู่ที่ ๙ ตำบล เมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค.		√			๑๙๗,๗๐๐	-	กองช่าง	กำลังก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ประเสริฐ จันทรทองทิพย์ ถึงบ้าน จ.ส.อ.จำเนียร แพนลา หมู่ที่ ๑๐	พ.ย.-มี.ค.			√		๒๓๓,๒๐๐	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังสายกลางบ้านจาก ศาลาประชาคมถึงถนนสาย ๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค.		√			๔๗,๘๐๐	-	กองช่าง	กำลังก่อสร้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นหลักบ้านลุงผา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๔๖๒,๖๐๐	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายหลักเข้าซอย บ้านนายปรีชา แพนลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๒๒๓,๗๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมงคล สมศรี ถึงบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๒๓๐,๑๐๐	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกจากบ้านนายสมศักดิ์ ศรีวงศ์จันทร์ ถึงบ้านนาง ทองเขียว ไสวสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค.			√		๙๖,๒๐๐	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนางแบน พรหม เชียง ถึงบ้านนายชาติมงคล แววศรี หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-มี.ค.			√		๑๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายดิเรก ชัน พรมมา ถึงที่ดินนายอำไพ ศรีผึ้ง หมู่ที่ ๒๑	พ.ย.-เม.ย.			√		๑๘๐,๖๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายหลอด อุ่น แก้ว ถึงบ้านนางสาวสงัด พีชเพียร หมู่ที่ ๒๑ ตำบล เมืองเก่า	พ.ย.-พ.ค.			√		๑๙๘,๙๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูหน้า บ้านนางคำพอ ทุ่งโสภา ถึง บ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-พ.ค.			√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า	ต.ค.-ม.ค.	√				๒๓๕,๙๐๐	๒๓๕,๙๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูจาก บ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ ถึงห้องแถวนายบุญมี สุขเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ต.ค.-ม.ค.			√		๔๘๗,๕๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. จากแท้งค์น้ำประปาหลัง แขวนเชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเก่า	ต.ค.-ม.ค.			√		๔๖๑,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. จากสระน้ำวัดเก่าถึงโบสถ์ วัดเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า	ต.ค.-ม.ค.			√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้าน นายสุน นึกชอบ ถึงบ้าน นายคำ รักสละ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๔๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก บ้านนางสมพิศ ศรีทน ถึง ลำเหมืองข้างโรงแรม แสนสุขรีสอร์ท หมู่ที่ ๒๒	พ.ย.-เม.ย.			√		๒๑๔,๒๐๐	-	กองช่าง	ขออนุมัติสภาฯ เพื่อแก้ไขแบบแปลน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗	โครงการติดตั้งเสียงตาม สายภายในหมู่บ้านพร้อม ติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๗๗,๙๐๐	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ข้าง ที่ทำการ อบต.เมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.				√	๗๕,๑๐๐	-	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากแนวเขตขุด ลอกไม่ชัดเจน
๒๙	โครงการก่อสร้างประตูปิด- เปิดระบายน้ำ คลองกุดตาแอ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเก่า	พ.ย.-เม.ย.			√		๔๘๘,๘๐๐	-	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	พ.ย.-มี.ค.			√		๙๙,๖๐๐	-	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองใบ แก้วตา ถึงบ้านนายวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ ๒	ธ.ค.-เม.ย.		√			๓๐๑,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๑๖	ธ.ค.-เม.ย.		√			๓๒๘,๖๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินของนาย สามารถ สาป้อม ผ่านหน้า บ้านนายโกศล กองจินดา ถึงศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๖	ธ.ค.-เม.ย.		√			๒๕๘,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาคำ หมู่ที่ ๗	ธ.ค.-เม.ย.		√			๑๔๐,๕๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวน พุ่มรักษา หมู่ที่ ๗	ธ.ค.-เม.ย.		√			๑๕๕,๖๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนบกจากบ้าน นายอุทิศ ดวงจรัส หมู่ที่ ๘	ธ.ค.-เม.ย.		√			๒๕๖,๖๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นางอำคา เพ็ชรธีร์ ถึงบ้านนางปี มิ่งกล้า หมู่ที่ ๙	ธ.ค.-เม.ย.		√			๔๘๕,๘๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอูรา นามเสนา หมู่ที่ ๑๐	ธ.ค.-เม.ย.		√			๓๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตลอดสาย หมู่ที่ ๑๓	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๔๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายเรียน คำดี หมู่ที่ ๑๔	ธ.ค.-เม.ย.		√			๑๗๒,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักไปบ้าน นายเพียร คำดี หมู่ที่ ๑๕	ธ.ค.-เม.ย.		√			๔๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการค้าก่อสร้าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิมถึงบ้าน นายบุญเลิศ วันท่า หมู่ที่ ๑๗	ธ.ค.-เม.ย.		√			๔๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนายดิเรก ชั้นพรมมาถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๘	ธ.ค.-เม.ย.		√			๒๐๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการค้าก่อสร้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังจากนายนายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน ๓๐๔ หมู่ที่ ๑๙	พ.ย.-มี.ค.		√			๑๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการค้าก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน นายบุญทัน มะลิทอง ถึง บ้านนายสมนึก แสงหอม หมู่ที่ ๒๐	ธ.ค.-เม.ย.		√			๔๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้าน นายบัว ชูยเจริญ หมู่ที่ ๒๐	พ.ย.-มี.ค.		√			๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และประมาณราคา
๑๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายคำพอง ทุ่งโสภา ถึงบ้านนางราตรี วงษ์มิตรแท้ หมู่ที่ ๑	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๑๗๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากบ้านนางนวน พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ ๒	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๑๘๔,๘๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญ- เรือง ไปถึงบ้านนายสมยา ตริกตรอง หมู่ที่ ๔	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากแยกบ้านนายอำนาจ พระอำมาตย์ ไปทางท่อ ระบายน้ำ หน้าอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ ๕	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ข้างบ้าน นายสมพร คำขจร ถึงเส้น รร.อนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ ๑๐	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๑๖๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ข้างถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓(เดิม)ถึง หนองปลาแขยง หมู่ที่ ๑๒	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๑๓๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูซอย บ้านนายสมชาย ล้นวงษา ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ธรรมะ หมู่ที่ ๑๘	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๒๕๑,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูรอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒๑	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๑๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสุน นึกชอบ ถึงบ้านนางคำ รักสละ	ธ.ค.-มิ.ย.			√		๔๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการซ่อมแซมเสียงตาม สายระยะทาง ๗๓๕ เมตร พร้อมติดตั้งฮอ์น	พ.ย.-ม.ค.			√		๕๓,๒๐๐	-	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณซอย บ้านนายหมูน พรหมเดนา ถึงรางประปาชลประทาน หมู่ที่ ๓	ม.ค.-มิ.ย.	√				๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ช่วง บ้านนางสุภาภรณ์ แก้วชิน ถึงศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๖	ม.ค.-มิ.ย.			√		๔๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำรูปตัวยูหน้าบ้าน นายเจริญ ทาญาติ ถึงบ้าน นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๘	ม.ค.-มิ.ย.			√		๔๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากสามแยกถนน อบจ.หน้าวัดราษฎร์รังษี ถึง ถนนเทศบาลตำบล เมืองเก่า หมู่ที่ ๙,๒๐	ม.ค.-มิ.ย.			√		๔๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน นายสุทน เย็นไทย				√		๔๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ,บ่อพัก และรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๒ ซอยบ้าน นางนวล พวงชัย ถึงบ้าน นางวิชัย อ่อนจันทร์				√		๓๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ ๔ จากโรงน้ำ หมู่ที่ ๔ เชื่อมกับหมู่ที่ ๕				√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ ซอยข้างป้อมซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุขสม โสภา				√		๕๘๓,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ซอยบ้าน นางสร้อยทอง พันชำนาญ				√		๓๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนาย สุรินทร์ หนูเล็ก ถึงบ้าน นายทองคำ ชัยสิทธิ์				√		๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายไพรัตน์ อนุพันธ์ ถึง บ้านนายอำนาจ ไชยภักดี				√		๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ซอย หลังโรงเรียนบรรหารวิทยา				√		๖๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ,บ่อพัก และวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายสมจิตร สาเจริญ ถึงหน้ารร.วัดราษฎร์รังสี				√		๘๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จากบ้านนาย ภิรมณ์ พรหมแสง ถึงบ้าน ส.อบต.องอาจ กุ่มสินพันธ์				√		๔๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน นางสาวแสงจันทร์ ถึงบ้าน นายสมศักดิ์ สมนึก				√		๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้าน ส. อบต.ประกาศ คุณยงค์ (อยู่ข้างโจ) ถึงแยกของ ศูนย์ยา				√		๓๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนาย ชาญชัย ศรีทา ถึงปาก คลอง				√		๓๘๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ จากแยก ถนนสายหลักไป ซอยตันโพธิ์				√		๔๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ จากบ้าน นายแปงหอม ชัยองอาจ ถึง บ้านนายสมบัติ อ่อนละมูล				√		๒๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ จากแยก ศาลาประชาคมไปหมู่ที่ ๑๓				√		๔๙๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ จาก บ้านนายชาญยุทธ ทองสอง ถึงฟาร์มไก่				√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านผู้ช่วย มงคล สมศรี (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง				√		๔๘๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านนาย ถนอม เจาะพา ถึงบ้านนาง ปา แพงพรม				√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒๑ จากถนน ๓๐๔ ข้างโรงไฟฟ้าถึงบ้านนาย ดิเรก ชันพรมมา				√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ, บ่อพัก และวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๒ ซอยบ้าน นางสาวมณี สาพาที่ ถึงบ้านนายบุญยฤทธิ์ หนูแก้ว				√		๗๒๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒๒ ซอยบ้าน นายอมร เชียงมัว ถึงสาม แยกหนองปลาไหล				√		๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านเลียบ สอง ไปเส้นบ้านแห่				√		๙๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนาง สายทอง ชั้นพรมมา ถึงชายทุ่ง				√		๙๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้าน ส.อบต. ชูเกียรติ ถึงถนน ๓๐๔				√		๙๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ที่ ๑๐ ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน ถึงบ้านนายสมพงศ์ สุนทร				√		๘๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยก ร้านค้าหน้าทางรถไฟ ถึง บ้านคุณสมจิตร นึกชอบ				√		๕๘๑,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้าน ส.อบต.บุญนาค (ต่อจากเดิม)				√		๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย ปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี หมู่ที่ ๙ บ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า	มี.ค.-ก.ค.			√		๔,๗๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง ห้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองเก่า	มี.ค.-ก.ค.			√		๒,๔๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

โครงการบอทดกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง(บดอัดแน่น) สายทางบ้านหนองรี-บ้าน โนนแดง และหมู่ที่ ๕ บ้าน หนองรี หมู่ที่ ๖ บ้านโนน แดง และหมู่ที่ ๑๙ บ้าน หนองรีสอง ตำบลเมืองเก่า	มี.ค.-ก.ค.			√		๘๙๖,๘๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง(บดอัดแน่น) สายทาง บ้านวังหำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองเก่า	มี.ค.-ก.ค.			√		๙๘๗,๕๐๐	-	กองช่าง	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง -โทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง -ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียม จำนวน ๑ ชุด -เครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวเทียม IRD จำนวน ๑ ชุด	ก.พ.-เม.ย.		√			๓๐,๗๐๐	-	กอง การศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดราษฎร์รังษี -โทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.-เม.ย.		√			๓๐,๗๐๐	-	กอง การศึกษา	

[illegible]

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	เครื่องตัดพื้น จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย.-ธ.ค.	√				๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๘.๕๐	สำนักปลัด	
๒	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย.-ธ.ค.	√				๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	ชุดรับแขก จำนวน ๒ ชุด	พ.ย.-ธ.ค.	√				๒๒,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	สำนักปลัด	
๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก ๒ บาน จำนวน ๗ หลัง	พ.ย.-ธ.ค.	√				๔๑,๓๐๐	๓๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง	พ.ย.-ธ.ค.	√				๒๗,๕๐๐	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล	พ.ย.-ธ.ค.	√				๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหารประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล, รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล	พ.ย.-ธ.ค.	√				๘๔,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	พ.ย.-ธ.ค.	√				๓๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	โต๊ะหมู่บูชา	พ.ย.-ธ.ค.	√				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	รถเข็นสามล้อ อเนกประสงค์	พ.ย.-ธ.ค.		√			๘,๕๐๐	-	สำนักปลัด	
๑๑	เครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย.-ธ.ค.	√				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๒	เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.-ม.ค.	√				๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว	ธ.ค.-ม.ค.	√				๓๕,๐๐๐	๒๘,๙๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	ชุดอากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ	ธ.ค.-ม.ค.	√				๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๕	กาดัมน้ำสแตนเลสไฟฟ้า	พ.ย.-ธ.ค.	√				๑๓,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๖	เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์	พ.ย.-ธ.ค.	√				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๗	เครื่องตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว	พ.ย.-ธ.ค.	√				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๘	สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด ๑๘ v	พ.ย.-ธ.ค.	√				๙,๐๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๑๙	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ค.-มี.ค.			√		๔๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐	คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	ม.ค.-มี.ค.			√		๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒๑	เครื่องสแกนเนอร์	ม.ค.-มี.ค.			√		๓,๒๐๐	-	สำนักปลัด	
๒๒	ตู้เอกสารวางเลื่อน แบบมือผลัก ๖ ตู้	ก.พ.-มี.ค.	√				๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	กองคลัง	
๒๓	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง	ก.พ.-มี.ค.	√				๑๑,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	กองคลัง	
๒๔	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	พ.ย.-ธ.ค.			√		๒๒,๐๐๐	-	กองคลัง	
๒๕	คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	ม.ค.-มี.ค.			√		๙๐,๐๐๐	-	กองคลัง	
๒๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๓ เครื่อง	ม.ค.-มี.ค.			√		๑๗,๔๐๐	-	กองคลัง	
๒๗	ชุดช่วยหายใจแบบ หน้ากากเต็มพร้อมถังอัด อากาศ SCBA	ม.ค.-มี.ค.		√			๒๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๘	ตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อม อุปกรณ์ Fire Fighting Suit Carbinet	ม.ค.-มี.ค.	√				๑๘,๙๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก ๒ บาน จำนวน ๗ หลัง	ก.พ.		√			๔๑,๓๐๐	-	กอง การศึกษา	
๓๐	รถเข็นพื้นสแตนเลสมือจับ ข้างเดียวพับไม่ได้	ก.พ.		√			๑๗,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๓๑	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	ก.พ.		√			๗๔,๘๐๐	-	กอง การศึกษา	
๓๒	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	ก.พ.-มี.ค.		√			๑๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก ๒ บาน จำนวน ๔ หลัง	ม.ค.-มี.ค.	√				๒๓,๖๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	ม.ค.-มี.ค.	√				๑๑,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	กองช่าง	
๓๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด	ม.ค.-มี.ค.	√				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด	ก.พ.-มี.ค.	√				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	ล้อวัดระยะทาง	ม.ค.-ก.พ.	√				๗,๕๐๐	๕,๓๕๐	กองช่าง	
๓๘	เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล จำนวน ๒ ตัว	ม.ค.-ก.พ.	√				๓,๐๐๐	๒,๙๙๖	กองช่าง	
๓๙	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-มี.ค.			√		๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	รวมতিที่ประชุม
๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล	ม.ค.-มี.ค.			√		๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	รวมতিที่ประชุม

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	ม.ค.-มี.ค.			√		๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	รวมতিที่ประชุม
๔๒	ชุดผจญเพลิง	ม.ค.-มี.ค.	√				๑๕๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	สำนักปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เป้าหมาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	เครื่องพ่นเคมี ชนิดฟอยละออง จำนวน ๑ เครื่อง	เม.ย.	√				๙๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

รายการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	รวม
๑.กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑	๑	๔	๑	๗
๒.กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑	๓	๒๕	๑	๓๐
๓.จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	๑๕	๑๑	-	๒๖
๔.จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑	-	๓	-	๔
๕.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓	๑๑	๗	๒๓	๓	๔๔
๖.จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-	๒๘	-	๒๘
๗.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	๒	๒	-	๔
๘.โครงการอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	-	-	๒	-	๒
๙.บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๘	๖	๙	-	๔๓
รวมทั้งสิ้น	๔๒	๓๔	๑๐๗	๕	๑๘๘

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โครงการ

-ดำเนินการแล้ว	๒๒.๓๔	เปอร์เซ็นต์
-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘.๐๘	เปอร์เซ็นต์
-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๖.๙๑	เปอร์เซ็นต์
-ยกเลิก	๒.๖๗	เปอร์เซ็นต์

