

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5เส้นข้าง รพ.สต.เมืองเก่า-อบต.เมืองเก่า	2,743,000.00	2,270,000.00	3,000.00	11 ส.ค. – 28 พ.ย.2566	/			กองช่าง	ย.1
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกค์คอนกรีต ภายในสำนักงาน	763,000.00	712,000.00	51,000.00	20 ก.ค.-17 ก.ย.2566	/			กองช่าง	ย.1
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเหนือ หมู่ที่ 3 เส้นถนน 304-กำแพงวัดศรีษะเมือง	339,000.00	339,000.00	0	23 พ.ค.- 21 ก.ค.2566	/			กองช่าง	ย.1
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกค์คอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำบ่อพัก บ้านเหนือ หมู่ 3 เส้นจากบ้านนายประเวท อยู่เย็น - บ้านนางพรรณณี วิเศษทาน - วัดศรีษะเมือง	968,000.00	888,330.00	79,670.00	21 ก.ย. – 19 ธ.ค.2566	/			กองช่าง	ย.1
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเลียบ หมู่ 4 เส้นซุ้มประตูวัด - บ้านนายสุทัศน์ ชันยา	380,000.00	379,000.00	1,000.00	9 ส.ค.-27 ก.ย.2566	/			กองช่าง	ย.1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลียบ หมู่ 4 เส้นห้องเช่านางมลเทียน - บ้านนายเส็ง ราษฎร์	175,200.00	163,000.00	12,200.00	30 มิ.ย.-28 ส.ค.2566	/			กองช่าง	ย.1
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 7 เส้นบ้านนายละมุล ล้นวงษา - บ้านนางสมพร เปรมศรี	401,700.00	400,000.00	1,700.00	1 พ.ค. - 20 ก.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ 8 เส้นบ้านนายทรงชัย คงเงิน - บ้านนางวาสนา พุกเจริญ	224,000.00	224,000.00	0	6 มิ.ย. - 5 ต.ค.66	/			กองช่าง	ย.1
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนทอง หมู่ 9 เส้นบ้านนายภิรมย์ พรหมแสง - บ้านนายองอาจ กุมสินพันธ์	498,400.00	498,000.00	400.00	15 พ.ค.- 14 ก.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ 10 เส้นบ้านนายไพริน กิ่งนรา - บ้านนายไพฑูรย์ อ่อนคำภา	423,000.00	423,000.00	0	24 ต.ค.65 - 23 มี.ค.66	/			กองช่าง	ย.1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหอม หมู่ 12 เส้นบ้านอาจารย์อาจารย์ อ่อนคำภา – บ้านนายอำนวย เรืองทรัพย์	344,100.00	343,000.00	1,100.00	10 ก.ค. – 22 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านท่าข่อย หมู่ 14 เส้นซอยป้ายส.อบต.บุญนาคร ต่อจากเดิม	172,500.00	162,000.00	10,500.00	12 ก.ค. – 13 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังห้าง หมู่ 15 เส้นหลักเชื่อมถนน อบจ.	104,200.00	104,000.00	200.00	3 ก.ค. - 6 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ 17 เส้นบ้านนายวิชัย มาชน – บ้านนายวัฒนชัย นำมา	132,700.00	132,000.00	700.00	9 ก.ค. -10 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
15	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านโนนคูณ หมู่ 17 เส้นบ้านนางสุพี แวศรี – บ้านนายประจักษ์ ปรี่ไธสงค์	120,000.00	120,000.00	0	13 มิ.ย. – 10 ต.ค.66	/			กองช่าง	ย.1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านไต้ หมู่ 1 เส้นภายใน หมู่บ้าน	303,000.00	302,000.00	1,000.00	24 ก.ค. – 27 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
17	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านกลาง หมู่ 2 เส้นจาก บ้านนางระเบียบ บุปผาชาติ - บ้านนางอุบล บุญมี	945,000.00	898,000.00	47,000.00	1 ส.ค. – 6 ธ.ค.66	/			กองช่าง	ย.1
18	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บดอัดแน่น บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 เส้นจากปากทางป้ายเพลิน พาดิ - ถึงที่สาธารณะ	612,200.00	385,000.00	227,200.00	9 ส.ค. – 22 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ 17 เส้นบ้านนายเลอพงษ์ พิลาสิ	248,200.00	242,500.00	5,700.00	10 ก.ค. – 28 พ.ย.66	/			กองช่าง	ย.1
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกลาง หมู่ ที่ 2 จากบ้านนายสายทอง ชั้น พรมมา-ชายทุ่ง	859,600.00	อยู่ระหว่าง	859,600.00	17 ม.ค. – 8 พ.ค.67		/		กองช่าง	ย.1
21	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 เส้นคลอง ชลประทาน-ทางรถไฟ(ช่วงที่1)	179,000.00	อยู่ระหว่าง	179,000.00	12 ม.ค. – 2 พ.ค.67		/		กองช่าง	ย.1

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบบ หมู่ที่ 4 เส้นซอยอยู่ สมบัติ - บ้านนางสาวสมศรี อินทรจำนง	382,900.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	382,900.00	6 ก.พ. - 2 พ.ค.67		/		กองช่าง	ย.1
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 จาก บ้านนางศิริลักษณ์ เพื่อจรัส- คลองยาง	1,503,100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,503,100.00	13 ก.พ. -15 พ.ค.67		/		กองช่าง	ย.1
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ. คสล บ้านเลียบบสอง หมู่ที่ 22 เส้นจากบ้านนางหนูพิน สอดสี- บ้านนายไพสันต์ สอดสี	270,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	270,000.00	13 ก.พ. -15 พ.ค.67		/		กองช่าง	ย.1
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 (เส้นวัดมหาชัย - คลองส่งน้ำ บ้านห้วยวังขอน)	4,385,000.00	4,379,999.00	5,001.00	19 ธ.ค.65 - 2 พ.ค.66	/			กองช่าง	ย.1
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม บล็อกคอน กรีต บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (จาก เส้นหน้าอุโบสถวัดแก้วฟ้ารังษี- หน้าบ้านผู้ใหญ่ศิริพร ชัมเจริญ)	1,653,000.00	1,592,009.00	60,991.00	8 ต.ค.65 -7 มี.ค.66	/			กองช่าง	ย.1

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการคนเมืองเก่าท่าโขลงยา เสพติด	30,000.00	29,656.00	344.00	6 มิ.ย. - 5 ก.ค.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
28	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	30,000.00	11,176.00	18,824.00	13 พ.ย. - 12 ธ.ค.65	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
29	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพตำบลเมืองเก่า	50,000.00	48,831.00	1,169.00	7 มี.ค. - 6 เม.ย.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
30	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะที่ทำการ อบต.เมือง เก่า	1,444,000.00	959,999.00	484,001.00	5 ก.ค.65 - 20 ธ.ค.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
31	โครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ	50,000.00	49,000.00	1,000.00	6 พ.ย. - 5 ธ.ค.65	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
32	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ควายไทย	350,000.00	498,004.00	-148,004.00	5 ต.ค. - 4 ธ.ค.65	/			สำนักปลัดฯ	ย.2
33	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะ ตลาดลานค้าชุมชน ตำบลเมืองเก่า บ้านเหนือ หมู่ 3	335,800.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	335,800.00	6 ก.พ. - 21 มี.ค.67		/		กองช่าง	ย.2
34	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	100,000.00	18,502.00	81,498.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.3

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
35	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	50,000.00	49,396.00	604.00	7 ก.พ. - 6 มี.ค.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.3
36	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	30,000.00	29,766.00	234.00	29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.3
37	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000.00	29,766.00	234.00	11-17 เม.ย.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.3
38	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	30,000.00	0	19 มิ.ย.- 18 ก.ค.66	/			สำนักปลัดฯ	ย.3
39	ดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ	250,000	247,000	3,000	7 ธ.ค.66 -4 ก.พ.67	/			สำนักปลัดฯ	ย.3
40	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	500,000.00	316,326.10	183,673.90	1 เม.ย.-30 ก.ย.66	/			กองสาธารณสุขฯ	ย.3
41	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ	75,000.00	76,860.00	-1,860.00	1 ก.พ. - 31 พ.ค.66	/			กองสาธารณสุขฯ	ย.3
42	โครงการสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	30,000.00	0.00	30,000.00	1 พ.ย.- 31 ม.ค.66	/			กองสาธารณสุขฯ	ไม่ใช่ (ย.3) งบประมาณ
43	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10 และหมู่ที่ 12-22 ตำบลเมืองเก่า	420,000.00	420,000.00	0	1 พ.ค.-30ก.ย.66	/			กองสาธารณสุขฯ	ย.3

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	400,000.00	529,290.00	129,290.00	1 ธ.ค.65-15ม.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
45	โครงการจัดนิทรรศการผลงานทาง วิชาการเด็กปฐมวัย(open hou)	10,000.00	6,784.00	3,216.00	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
46	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	30,000.00	49,076.00	-19,076.00	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
47	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	1,315,875.00	1,111,630.00	204,245.00	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
48	โครงการอาหารเสริมนม	1,506,133.00	1,230,121.49	276,011.51	1ต.ค. - 30 ก.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
49	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ดนตรี-นาฏศิลป์และห้องฝึกทักษะ อาชีพให้นักเรียนโรงเรียนบรรหาร วิทยา	294,000.00	294,000.00	0	1 ม.ค. - 30 มี.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
50	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน คอมพิวเตอร์	180,000.00	180,000.00	0	1พ.ย. - 30ก.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
51	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศ	126,400.00	126,400.00	0	1ต.ค. - 30ก.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก /ไม่ได้ ดำเนิน การ		
52	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	30,000.00	29,000.00	1,000.00	1มี.ค.-30เม.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
53	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,608,200.00	2,279,239.00	328,961.00	1พ.ย. 65 -31พ.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
54	โครงการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	70,000.0	70,000.0	0	1พ.ย.65 - 30เม.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
55	อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง	420,000.00	420,000.00	0	1ต.ค.-30พ.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
56	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์	420,000.00	420,000.00	0	13-15 เม.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
57	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	40,000.00	20,000.00	20,000.00	1มี.ค.-30เม.ย.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
58	โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สร้างความสามัคคีในชุมชน	50,000.00	50,000.00	0	1ก.พ.-31มี.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ย.4
59	โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0	20,000.00	1ก.พ. - 31มี.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ไม่ใช้ (ย.4) งบประมาณ
60	โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00	0	30,000.00	1มี.ย.-31ส.ค.66	/			กองการศึกษาฯ	ไม่ใช้ (ย.4) งบประมาณ
61	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเลียบบ2หมู่ที่ 2	499,500.00	499,000.00	500.00	1เม.ย.-30ก.ย.66	/			กองช่าง	ย.4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
62	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ บ้านหนองรีหมูที่ 5	1,360,000.00	1,357,999.00	2,001.00	16 ธ.ค.65-13 ก.พ.66	/			กองช่าง	ย.4
63	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต	10,000.00	10,000.00	0	8 ธ.ค 2565	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
64	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้แก่เด็กและเยาวชน	30,000.00	28,386.00	1,614.00	1ก.พ. -31 มี.ค. 2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
65	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อผู้นำ ชุมชน	20,000.00	16,376.00	3,624.00	1เม.ย - 31พ.ค.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
66	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง	15,000.00	14,376.00	624.00	1พ.ค. - 30มิ.ย.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
67	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญหลัก ของชาติ	30,000.00	29,976.00	24.00	1มิ.ย. - 31ก.ค.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
68	โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000.00	19,992.00	8.00	1ม.ค. - 31มี.ค.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
69	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.เมืองเก่า	500,000.00	500,000.00	0	1เม.ย. - 30ก.ย.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5
70	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า	1,500,000.00	1,281,809.20	218,190.80	1พ.ย. - 30เม.ย.2566	/			สำนักปลัดฯ	ย.5

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
71	รณขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน	1,550,000.00	1,420,000.00	130,000.00	8มี.ค.66 -5 มิ.ย.66	/			สำนักปลัด	ย.5
72	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	30,000.00	26,450.00	3,550.00	1มิ.ย. - 30ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ย.6
73	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	7,992.00	22,008.00	1ม.ค. - 30ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ย.6
74	โครงการ เมืองเก่าเมืองสะอาด	720,000.00	602,080.00	117,920.00	1ธ.ค.2565 -30ก.ย.2566	/			กองสาธารณสุข ฯ	ย.6
75	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	30,000.00	24,876.00	5,124.00	1พ.ย.2565 - 31พ.ค.2566	/			กองสาธารณสุข ฯ	ย.6
76	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	30,000.00	0	30,000	1ก.พ.- 30ก.ย.2566			/	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ย.3
77	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)	50,000	0	50,000	1ก.พ. -30 มิ.ย.2566			/	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ย.3
78	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	0	30,000	1ต.ค.2565 - 30ก.ย.2566			/	สำนักปลัดฯ	ย.3
79	โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครุฑ ก่อนวัยอันควร	30,000	0	30,000	1ก.พ. - 31พ.ค.2566			/	สำนักปลัดฯ	ย.3

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
80	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	1ต.ค.2565- 30ก.ย.2566			/	สำนักปลัดฯ	ย.3
81	โครงการส่งเสริม การสร้างสื่อ และ นวัตกรรม ทางการศึกษา	30,000	0	30,000	1มี.ค. - 31พ.ค.2566			/	กองการศึกษา	ย.4
82	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เมือง เก่าเกมส์	300,000	0	300,000	1ก.พ. - 30มิ.ย.2566			/	กองการศึกษา	ย.4
83	โครงการสืบค้น ภูมิปัญญา ค้นหา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	20,000	0	20,000	1มิ.ย.-31ส.ค.2566			/	กองการศึกษา	ย.4
84	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและในสถานศึกษา	20,000	0	20,000	1มิ.ย. - 31ส.ค.2566			/	กองการศึกษา	ย.4
85	โครงการงานประเพณีหล่อเทียน เข้าพรรษา	150,000	0	150,000	1-31ก.ค.2566			/	กองการศึกษา	ย.4
86	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพองค์กร	400,000	0	400,000	1ม.ค. - 31มี.ค.2566			/	สำนักปลัดฯ	ย.5
87	โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน	500,000	0	500,000	1ม.ค. - 30ก.ย.2566			/	สำนักปลัดฯ	ย.6

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 จำนวน 192 โครงการโดยนำโครงการและกิจกรรมการพัฒนามาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 87 โครงการ คิดเป็นผลสำเร็จของการนำโครงการตามแผนพัฒนาไปอนุมัติงบประมาณคิดเป็น ร้อยละ 45.31 ของโครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 86.20 โดยมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2566 จำนวน 12 โครงการ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ การปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. พิจารณาหาแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแก่ผู้นำชุมชน ประชาคม คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีการนำไปดำเนินการ และบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้ได้ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ควรให้แต่ละส่วนราชการ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอบประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป